

拉萨市达孜区住建局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			达孜区双庆城区人行道提升改造项目				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区住建局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	59.61	1.34	2.25%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	59.61	1.34	2.25%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设透水砖10064.02平方米		10.86万平方米	2.5万	2023年进行审定结果出来，按施工合同15%要的预算，根据结果支付尾款。
		质量指标					
		时效指标	三年内完成全部人行道提升改造工作。		3年	1年	
		成本指标	共计预算1.34万元。		1.34万元	1.34万元	
	效益指标	经济效益指标					
			使用本地机械和本地劳力。		300万元	153.89万元	
		社会效益指标					
			科普植物知识，提高当地居民的文化素养。		有效提高		
		生态效益指标	维护湿地生态系统完整性及多样性。		有效维护		
			有效地保护环境、美化城市、改善人民生活条件		有效改善		
		可持续影响指标					
	改善二氧化碳和氧气的平衡状态。		持续改善	未完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%。		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。